



XII COMUNITA' MONTANA "MONTI ERNICI"

Viale della Repubblica n° 64 - 03029 VEROLI (FR)
(Tel. 0775.239021 - 0775.235216 - Fax: 0775.235218) (C.F.:80007150602)
(sito internet: www.cm12ernici.it - e-mail: raconi@cm12ernici.it)

Servizio Programmazione ed Opere

UFFICIO TECNICO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED OPERE

DETERMINAZIONE N° 96 DEL 29 AGOSTO 2022

=====

OGGETTO:

GAL ERNICI-SIMBRUINI – PSR 2014 – 2020: PROGETTO REALIZZAZIONE PUNTI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA: GARA APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - APPROVAZIONE PRIMO ACCONTO SUL I° SAL. - (CUP: F61B19000560005) - (CIG: 9161362316).

=====

L’anno duemilaventidue, il ventinove del mese di AGOSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le Delibere della Giunta della XII Comunità Montana nn° 64 del 28/12/2020, (con la quale, tra l’altro, veniva nominato il Geom. Giuseppe Raponi Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere) e 2 in data 12/1/2022 (con la quale, tra l’altro, il Geom. Giuseppe Raponi veniva confermato Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunitario n° 5 del 2/3/2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l’altro, venire deliberato di:

- 1) Adottare l’Aggiornamento al Piano Socio – Economico;
- 2) Approvare l’integrazione della Scheda relativa alla “Strada delle Nevi e delle risorse ambientali”;
- 3) Approvare la Bozza del nuovo Logo (stemma) della XII Comunità Montana con l’introduzione delle chiavi pontificie;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n° 91 in data 11/6/2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l’altro, veniva preso atto dell’avvenuta approvazione del Piano Socio Economico;

VISTO il Piano Socio- Economico della XII Comunità Montana di Veroli;

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n° 30 in data 24/12/2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l’altro, veniva deliberato di:

- RIAPPROVARE il Progetto, nel suo complesso, riguardante la “REALIZZAZIONE DI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA”, del costo complessivo di € 180.000,00 (di cui € 177.671,19 a carico del finanziamento PSR, ed € 2.328,81, a carico della XII C. Montana), il Quadro Economico ed il Quadro Finanziario (esplicitati in premessa) ed il cronoprogramma lavori;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Verbale di Validazione Progetto del 18/12/2021;
- DARE ATTO che, per gli interventi previsti nei progetti, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- DARE ATTO che, per gli interventi finanziati, non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- DARE ATTO che il progetto in argomento, è stato incluso nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e 2021-2023, approvati con Delibere del Consiglio Comunitario n° 8 in data 19/12/2019 e 6 in data 28/12/2020;
- DARE ATTO che, i Comuni di Alatri, Torre Cajetani e Fiuggi con le Delibere di Giunta richiamate in premessa, hanno: a) Approvato il Progetto in argomento; b) Dichiarato la Proprietà delle Aree interessate; c) dato la immediata Disponibilità delle suddette Aree a favore della XII C. Montana; c) Dato Atto che l’approvazione del Progetto, con Delibera di Giunta, equivale a Concessione Edilizia o Permesso a Costruire;
- DARE ATTO che, riguardo ai lavori di posizionamento del Maxi-schermo, in Comune di Piglio, tutte le autorizzazioni, nulla-osta, pareri, ecc., erano stati acquisiti a seguito della Conferenza dei Servizi (ex art.14-quater, legge n. 241/1990), conclusasi con l’approvazione dell’esito favorevole (giusta Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere della XII C. Montana n° 26 in data 06/06/2020);
- DARE ATTO che, in base a quanto sopra esposto, il Progetto Esecutivo riguardante la “REALIZZAZIONE DI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA”, del costo complessivo di € 180.000,00 (di cui € 177.671,19 a carico del finanziamento PSR, ed € 2.328,81, a carico della XII C. Montana), è, pertanto, immediatamente cantierabile;
- DARE ATTO che la XII Comunità Montana, in base a quanto sopra esposto, ha titolo a disporre delle aree dove si realizzerà l’Intervento, per una durata pari ad almeno 7 anni, a partire dalla data di presentazione della Domanda;
- DARE ATTO che la XII Comunità Montana non si trova in stato di dissesto finanziario;
- DARE ATTO che si assumono gli impegni specificati nel bando pubblico e nella domanda di sostegno;
- DARE ATTO che gli interventi di cui al Progetto di che trattasi non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;

- DARE mandato al Commissario della XII C.M. di avanzare domanda di finanziamento per la realizzazione dell' opera sopra menzionata, presso la Coldiretti di Anagni (Impresa Verde Lazio srl), in quanto già Organismo delegato da tempo;
- DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D. L.vo n° 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento, per l'opera in argomento, è il Geom. Giuseppe Raponi, Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;
- DARE ATTO che tutti gli ulteriori adempimenti, a riguardo, saranno adottati dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;

VISTO il Provvedimento di Concessione del Contributo (n° 19.2.1.7.5.1-GALES-14-17/02/2022 DEL 17/02/2022), dal quale, tra l'altro, si rileva:

- Costo Totale Investimento Ammesso: € 177.671,19;
- Costo Totale Concesso: € 177.671,19;
- Termine Utile per trasmissione di accettazione del Provvedimento di Concessione: 15 giorni dalla data di Notifica;
- Termine Utile per Consegna Lavori: 3 mesi dalla trasmissione di accettazione del Provvedimento di Concessione;
- Termine Utile per Ultimazione Lavori: 8 mesi dal Verbale di Consegna Lavori;
- Termine Utile per Completamento Investimento: Comunicazione al GAL entro 10 giorni dal Verbale Ultimazione Lavori;
- Termine Utile per Presentazione, al GAL, Rendicontazione e Domanda Pagamento SALDO: 60 giorni dalla data di Comunicazione Completamento Intervento;

VISTO il QUADRO TECNICO ECONOMICO del Progetto Esecutivo di che trattasi, approvato e finanziato dal GAL, dell'importo complessivo di € 177.671,19, così ripartito:

PROGETTO ESECUTIVO PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA			
Quadro Tecnico Economico APPROVATO E FINANZIATO DAL GAL ERNICI/SIMBRUINI			
Macro Voci	DESCRIZIONE	VOCI DI SPESA	
A	Importo Lavori a base di Gara	€	130.200,15
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	10.539,85
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE		€ 140.740,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	PER LAVORI		
	Imprevisti		
	Totale per lavori		
	PER SPESE GENERALI		
	Spese tecniche di Progettazione	€	7.623,30
	Spese tecniche di Direzione Lavori	€	4.537,68
	Spese tecniche di Coord. Sicurezza	€	3.448,64
	Fondo Incentivante Amministrazione (ex. art. 113 D.Lgs. 50/16)	€	2.554,53
	Spese (Pubblicità, gara, ecc.)	€	497,18
	Cassa 4% su Spese Tecniche	€	624,38
	TOTALE Spese Generali		€ 19.285,71
	IVA sui Lavori da appaltare	€	14.074,00
	IVA su imprevisti		
	Totale IVA Lavori	€	14.074,00
IVA su spese Tecniche	€	3.571,48	
Totale IVA su Spese Generali	€	3.571,48	
IVA COMPLESSIVA		€ 17.645,48	
TOTALE GENERALE A+B			€ 177.671,19

VISTA la Delibera di Giunta della XII C. Montana n° 9 in data 18/2/2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva deliberato di:

- PRENDERE ATTO E RECEPIRE il Provvedimento di Concessione del Contributo del GAL ERNICI/SIMBRUINI, n° 19.2.1.7.5.1-GALES-14-17/02/2022 del 17/02/2022;
- RIAPPROVARE il Progetto Esecutivo, riguardante la "REALIZZAZIONE DI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA", ed il relativo Quadro Tecnico economico, esplicitato in premessa, dell'importo complessivo di € 177.671,19;
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Verbale di Validazione Progetto del 18/12/2021;
- DARE mandato al Commissario della XII C.M. di sottoscrivere la Concessione di Contributo in parola corredata della relativa 'Attestazione di Ricevuta ed Accettazione Senza Riserve';
- RESTITUIRE, al Gal Eرنici/Simbruini, detto Provvedimento di Concessione regolarmente sottoscritto dal Commissario della XII C.M.;
- DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D. L.vo n° 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento, per l'opera in argomento, è il Geom. Giuseppe Raponi, Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;
- DARE ATTO che tutti gli ulteriori adempimenti, a riguardo, saranno adottati dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui Capitoli nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020, del corrente Esercizio Finanziario.

SOTTOLINEATO che questa Amm.ne intende affidare l'appalto della sola esecuzione dei lavori in oggetto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che per l'affidamento del contratto d'appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto trovano applicazione, alla data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle procedure e dei criteri prescritti dallo stesso Codice;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 18 in data 03/03/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Dispositivo;
- DI DARE ATTO della necessità di procedere alla "REALIZZAZIONE DI PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA NEI COMUNI DI ALATRI, FIUGGI, PIGLIO E TORRE CAJETANI";
- PRENDERE ATTO del Provvedimento di Concessione del Contributo del GAL ERNICI/SIMBRUINI, n° 19.2.1.7.5.1-GALES-14-17/02/2022 del 17/02/2022;
- PRENDERE ATTO dell' Approvazione del Progetto Esecutivo in parola e del relativo Quadro Tecnico-Economico, dell'importo complessivo di € 180.000,00, esplicitato in premessa (giusta Delibera di Giunta n° 9 del 18/2/2022);
- INDICARE, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modif. ed integr., gli elementi e le procedure per l'affidamento del contratto;
- DARE CORSO alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);
- DARE ATTO che, con proprio successivo provvedimento, verranno approvati lo Schema di Bando di Gara Appalto, seguendo il criterio del "MINOR PREZZO", rispetto all'importo complessivo dei lavori in appalto, fissato in € 140.740,00, e gli altri Atti a corredo dello stesso;
- DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR LAZIO, nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 31 in data 22/03/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Dispositivo;
- INDICARE, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modif. ed integr., gli elementi e le procedure per l'affidamento del contratto AGGIORNATI, rispetto a quelli approvati con la precedente propria Determinazione n° 18/2022;
- DARE CORSO alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);
- PRENDERE ATTO E APPROVARE il Disciplinare di Gara e lo Schema di Bando di Gara allegato, seguendo il criterio dell' "OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA", per l'importo complessivo dei lavori in appalto, fissato in € 140.740,00, e gli altri Atti a corredo dello stesso;
- DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR LAZIO, nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTO il Bando di Gara (Prot. n° 645 del 01-04-2022) per l'Affidamento dei Lavori in argomento, pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni interessati e della XII C.M. dal 4 al 21/4/2022, dal quale, tra l'altro, si rileva che:

- la data fissata per la gara (21/4/2022 - ore 18,00);
- la data fissata per la ricezione delle Offerte (ore 12,30 del 21/4/2022);

CONSIDERATO CHE, come sopra specificato il termine utile ed ultimo per la ricezione delle Offerte era stato fissato per il giorno 21/4/2022 - ore 12,30, mentre la data per l'espletamento della Gara (Prima Seduta), era stata fissata per il 21/4/2022 - ore 18,00;

RILEVATO CHE, entro detto Termine, è pervenuta una sola Offerta (Cavallo Costruzioni srls - 84025 EBOLI - SA);

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 40 in data 21/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- DARE ATTO che, entro la data prevista per la presentazione delle Offerte (21/04/2022), di cui al Bando di Gara Appalto n° 645 del 01/04/2022, è pervenuta una sola Offerta;
- DARE ATTO che, in base all'art. 14 del Disciplinare di Gara del 22/03/2022 ed alle considerazioni esplicitate in premessa, la Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere e da un Componente, in qualità di testimone, Professionista Collaboratore esterno che da anni partecipa alla Gare espletate da questa C. Montana (Ing. Giancarlo Fernando Taddei);
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTO il Verbale di Gara del 21/4/2022, dal quale, tra l'altro, si vince che:

- la Ditta risultata Prima Classificata (Cavallo Costruzioni srls, con Sede in EBOLI), ha raggiunto il Punteggio di 71 su 100, di cui 31 per l'Offerta Tecnica (risultata di qualità "Buono"), e 40 per l'Offerta Economica (avendo Offerito il prezzo di € 91.140,11 pari al 30 % di ribasso sull' importo posto a Base di Gara (€ 130.200,15) + Oneri Sicurezza;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 41 in data 21/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO dell'allegato Verbale di Gara del 21/11/2021, allocata al Protocollo della XII C. M. con il n° 769 pari data, dal quale, tra l'altro, si evince che il Concorrente 1° classificato risulta essere la Ditta "CAVALLO COSTRUZIONI srls" di EBOLI (SA), che ha offerto il ribasso del 30 %, corrispondente al prezzo di € 91.140,11 (al netto del ribasso sull'importo posto a base d'Asta di € 130.200,15) + Oneri di Sicurezza (€ 10.539,85);
- PUBBLICARE, detto Verbale, agli Albi Pretori dei Comuni di Alatri, Fuggi, Piglio, Torre Cajetani e della XII C. Montana, per 15 giorni consecutivi;
- COMUNICARE l'esito della Gara in parola alla Ditta risultata 1° Classificata, richiedendo la documentazione di rito;
- RICHIEDERE allo Studio Ingegneria Maggi il progetto di nota per la liquidazione delle spettanze relative alle attività di Progettazione e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;
- RICHIEDERE allo Studio Ingegneria Maggi la disponibilità ad assumere gli incarichi relativi allo svolgimento delle attività di Direzione e Contabilità Lavori, nonché di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, e, in caso affermativo, la relativa parcella preventiva;
- DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti consequenziali;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTI:

- la nota del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere n° 770 in data 22/4/2022, con la quale, tra l'altro, veniva trasmesso ai Comuni di Alatri, Fuggi, Piglio e Torre Cajetani, il Verbale di Gara in parola, chiedendone la Pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori, dal 23/4/2022 al 7/5/2022;
- la nota del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere n° 776 in data 22/4/2022, con la quale, tra l'altro, veniva comunicato alla Ditta, risultata 1° Classificata, l'esito della Gara in parola, chiedendo la presentazione della documentazione relativa alle Dichiarazioni rese nella Domanda di Partecipazione alla Gara stessa;
- la nota del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere n° 780 in data 22/4/2022, con la quale, tra l'altro, veniva comunicato allo Studio Ingegneria Maggi (progettista dell'Opera) l'esito della Gara in parola, chiedendo la presentazione del progetto di nota per poter procedere alle spettanze relative alla Progettazione;
- la nota del Responsabile del Servizio Programmazione ed Opere n° 781 in data 22/4/2022, con la quale, tra l'altro, veniva richiesta, allo Studio Ingegneria Maggi (già progettista dell'Opera), la disponibilità ad assumere la Direzione, Contabilità Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, e, in caso affermativo, la relativa Parcella Preventiva;
- la Documentazione presentata, in data 22/4/2022, dalla Ditta CAVALLO COSTRUZIONI SRLS DI EBOLI, allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 784 pari data;
- la Nota dello Studio Ingegneria Maggi del 26/4/2022, allocata al Protocollo della XII C.M: con il n° 799 pari data, con la quale comunicava il progetto di nota relativa alla Progettazione ed al Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, (dell'importo complessivo di € **9.672,06**, di cui € 7.623,00 (al netto del ribasso del 20,592% sull' Importo preventivato di € 9.599,79) per onorari e spese, € 304,92 per Inarcassa, € 1.744,14 per IVA al 22%;
- la Nota dello Studio Ingegneria Maggi del 26/4/2022, allocata al Protocollo della XII C.M: con il n° 800 pari data, con la quale comunicava la disponibilità all'assunzione degli incarichi riguardanti la Direzione, Contabilità Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, allegando relativa Parcella Preventiva dell'importo complessivo di € **10.132,64**, di cui € 7.986,00 (al netto del ribasso del 35,297% sull' Importo preventivato di € 12.342,58) per onorari e spese, € 319,44 per Inarcassa, € 1.827,20 per IVA al 22%;

RITENUTO DI DOVER:

- approvare il Verbale di Gara, affidando i Lavori in argomento alla Ditta Cavallo Costruzioni srls di Eboli;
- approvare il progetto di nota dello studio Ingegneria Maggi, relativa alla Progettazione ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
- prendere atto della disponibilità dello Studio Ingegneria Maggi ad assumere la Direzione, Contabilità Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- approvare la Parcella Preventiva dello Studio Ingegneria Maggi, relativa alle attività di Direzione, Contabilità Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, affidando gli incarichi stessi;

CONSIDERATO che il Verbale di Gara del 21/4/2022 è in pubblicazione all'Albo Pretorio della XII C. Montana, dal 21/4/2022 al 7/5/2022;

RILEVATO CHE, l'Impresa "CAVALLO COSTRUZIONI SRLS", in sede di Gara, ha, altresì, presentato:

- Dichiarazione Collaborazione Esterna (Allegato "H" al Disciplinare), con la quale, tra l'altro, dichiarava di volersi avvalere, per la fornitura dei 5 Maxi-Schermi (completi di controller e software di gestione, sensore automatico di luminosità, router (Sin Card Esclusa) e Kit ricambi, escluso montaggio, struttura, ecc., della Ditta/Azienda "EURO DISPLAY, con Sede on AVIGLIANA (TO) - (C.F. e P. IVA: 062279920018);
- Dichiarazione della Ditta Cavallo di volersi avvalere della Ditta Ausiliaria "COMI SRL", con Sede in SALERNO - (C.F. e P.IVA: 06053400658);
- Dichiarazione di Avvalimento Ditta Ausiliaria (Allegato "G" al Disciplinare), con la quale, tra l'altro, la Ditta Ausiliaria "COMI SRL", con Sede in EBOLI (SA) - (C.F. e P.IVA: 06053400658), si obbligava, nei confronti della Ditta Cavallo e dell'Ente Appaltante, a fornire i propri requisiti per tutta la durata dell'Appalto;
- il Contratto di Avvalimento sottoscritto, in data 15/4/2022, dalle Ditte "CAVALLO COSTRUZIONI SRLS" e "COMI SRL";

ACQUISITI i DURC relativi alle Ditte "EURO DISPLAY" e "COMI SRL" (risultati regolari);

VISTI gli Schemi di Contratto, da stipularsi con la Ditta rimasta aggiudicataria dei Lavori, di Convenzione, da sottoscrivere con lo Studio Ingegneria Maggi relativi alla Progettazione e Direzione Lavori, di Avviso Pubblico di avvenuta Aggiudicazione, da pubblicarsi agli Albi Pretori dei Comuni interessati e della C. Montana, e di Avviso Pubblico di avvenuto Affidamento Direzione Lavori, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale (ALLEGATO NN° 1, 2, 3 e 4);

VISTO il Verbale di Permanenza delle Condizioni che consentano la immediata esecuzione dei Lavori, sottoscritta dalla Ditta CAVALLO COSTRUZIONI SRLS, in data 27/4/2022;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 45 in data 27/04/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- APPROVARE il Verbale di Gara del 21/11/2021, allocata al Protocollo della XII C. M. con il n° 769 pari data, dal quale, tra l'altro, si evince che il Concorrente 1° classificato risulta essere la Ditta "CAVALLO COSTRUZIONI srls" di EBOLI (SA), che ha offerto il ribasso del 30 %, corrispondente al prezzo di € 91.140,11 (al netto del ribasso sull'importo posto a base d'Asta di € 130.200,15) + Oneri di Sicurezza (€ 10.539,85), e la Documentazione presentata dalla Ditta Cavallo in Sede di Gara (Dichiarazione Avvalimento Ditta Ausiliaria e relativo Contratto con Ditta "COMI SRL" di Salerno- Dichiarazione Collaborazione Esterna Ditta "EURO DISPLAY" di Avigliana);
- PRENDERE ATTO della documentazione presentata dalla Ditta Cavallo Costruzioni srls di Eboli (SA);
- PRENDERE ATTO del Verbale Permanenza delle Condizioni che consentano la immediata esecuzione dei Lavori in argomento del 27/4/2022;
- AFFIDARE i Lavori in argomento alla Ditta Cavallo Costruzioni srls di Eboli (SA);
- APPROVARE il progetto di nota, esplicitato in premessa, presentato dallo Studio Ingegneria Maggi di Fuggi, relativamente alle attività di Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (pari, complessivamente, ad € 9.672,06 IVA compresa);
- PRENDERE ATTO della disponibilità dello Studio Ingegneria Maggi di Fuggi ad assumere gli incarichi professionali per la Direzione e Contabilità Lavori, nonché per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- APPROVARE la Parcella preventiva, esplicitata in premessa, presentata dallo Studio Ingegneria Maggi di Fuggi per lo svolgimento delle attività inerenti la Direzione e Contabilità Lavori, nonché il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione pari, complessivamente, ad € 10.132,64 IVA compresa;
- CONFERIRE allo Studio Ingegneria Maggi di Fuggi, incarichi professionali relativi alla Direzione e Contabilità Lavori, nonché al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- APPROVARE gli allegati Schemi del Contratto (da stipularsi con l'Impresa esecutrice dei Lavori), della Convenzione (da sottoscrivere con il Progettista e Direttore dei Lavori), dell'Avviso Pubblico di avvenuta aggiudicazione, e dell'Avviso Pubblico di affidamento Direzione Lavori, da pubblicarsi agli Albi Pretori dei Comuni interessati e della XII C.M.;
- DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti consequenziali;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTO il Verbale di Consegna Lavori del 4/5/2022 (allocato al Protocollo della XII C.M. con il n° 877), di;

VISTA La Richiesta di Subappalto, della Ditta Appaltatrice in data 4/5/2022 (allocata al Protocollo della XII C.M. con il n° 879), di alcuni lavori (lavori di scavo e posa in opera di tubazione corrugato) alla Ditta Gruppo Magliocchetti snc di Anagni;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 49 in data 04/05/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- PRENDERE ATTO dell'avvenuta Consegna dei Lavori (giusto Verbale Consegna Lavori del 4/5/2022);
- PRENDERE ATTO ED APPROVARE la Richiesta di Subappalto, della Ditta Appaltatrice, di alcuni lavori (lavori di scavo e posa in opera corrugati) alla Ditta Gruppo Magliocchetti snc di Anagni;
- RICHIEDERE alle Ditte (Appaltatrice e Subappaltatrice) relativo Contratto, da prodursi prima dell'inizio dei lavori;
- COMUNICARE al GAL ERNICI/SIMBRUINI di Vico Nel Lazio, l'Avvenuta Consegna dei Lavori di che trattasi;
- DARE ATTO che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti consequenziali;
- IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;

VISTA La Richiesta di Subappalto, della Ditta Appaltatrice in data 14/6/2022 (allocata al Protocollo della XII ° C.M. con il n° 1165 del 15/6/2022), dei lavori di fornitura dei Maxi-Schermi, alla Ditta "ART TECH SRL", con sede in Via Avigliana 25/b – 10040 VILLAR DORA (TO), mediante pagamento diretto alla Ditta stessa;

RILEVATO che detta circostanza era stata fatta presente in sede di Gara;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 70 in data 18/06/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:
- **PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la Richiesta di Subappalto, della Ditta Appaltatrice, dei lavori di fornitura Maxi-Schermi, alla Ditta "ART TECH SRL di VILLAR DORA (TO);
- **RICHIEDERE** alle Ditte (Appaltatrice e Subappaltatrice) relativo Contratto, da prodursi prima dell'inizio dei lavori;
- **DARE ATTO** che con propri successivi Provvedimenti, verranno adottati i relativi Atti consequenziali;
- **IMPUTARE**, la spesa di cui al presente Atto, sui **CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020** del corrente Esercizio Finanziario;

RILEVATO che è in corso di approvazione la Variante Ubicativa dei Maxi-Schermi in Comune di Fiuggi

COSIDERATO che i termini per la ultimazione Lavori è stata fissata per il giorno **09 AGOSTO 2022**;

RITENUTO di dover concedere una proroga di almeno **60 GIORNI**;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione ed Opere dell'Ente n° 77 in data 18/06/2022, con la quale, tra l'altro, veniva determinato di:

- **PRENDERE ATTO** delle necessità di concedere una proroga dei termini utili per la ultimazione Lavori per le motivazioni espresse in Premessa;
- **PROROGARE** di 60 Giorni il Termine Utile per la Ultimazione Lavori;
- **DARE ATTO** che il Nuovo Termine Utile è fissato, pertanto, per il giorno **8 OTTOBRE 2022**;
- **DARE COMUNICAZIONE** della Proroga Concessa alla Ditta Appaltatrice, alla Direzione Lavori ed al GAL;
- **IMPUTARE**, la spesa di cui al presente Atto, sui **CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020** del corrente Esercizio Finanziario;

VISTO il Verbale Consegna di n° 3 Maxi-Schermi da parte della Ditta Art Tech srl e Cavallo Costruzioni srls, del giorno 25/08/2022-Prot. n° 1564);

VISTA la comunicazione della Direzione Lavori (Studio Ingegneria Maggi) in data 29/8/2022 (allocata al Protocollo della XII C. Montana con il n° 1580 stessa data), con la quale veniva fatto presente che non è stato raggiunto l'importo minimo (€ 50.000,00) per l'emissione del I° SAL, e che sono, comunque stati eseguiti lavori per€ 43.000,00

VISTA la richiesta della Ditta CAVALLO COSTRUZIONI SRLS, in data 29/8/2022 (allocata al Protocollo della XII C. Montana con il n° 1581 stessa data), con la quale veniva richiesto un **PRIMO ACCONTO** sul I° SAL di € 42.000,00 + IVA, anche per il pagamento delle Ditte Subappaltatrici "Gruppo Magliocchetti srl" (per € 3.500,00) e "Art Tech srl" (per € 36.000,00);

VISTO il Regolamento della XII C.M. per i Lavori in Economia, approvato dal Consiglio Comunitario con Delibera n° 6 del 2/3/2001, ed in particolare l'art. 9, il cui importo per l'affidamento diretto è stato elevato ad € 40.000,00, giusto art. 125 - 8° comma - ultimo periodo del D. L.vo n° 163/2006, elevato ad € 150.000,00, giusto D.L. 76/2020 convertito con Legge 129/2020 - art. 1- 2° comma - Lettera a (per quei casi in cui la Determina a Contrattare sia adottata entro il 31/12/2021 (i cui termini sono stati prorogati al 30/5/2023 con D.L. n° 77 del 31/5/2021 convertito con Legge n° 108 del 29/7/2021 - art. 51);

VISTO il Regolamento della XII C.M. per i Lavori in Economia, approvato dal Consiglio Comunitario con Delibera n° 6 del 2/3/2001, ed in particolare l'art. 9, il cui importo per l'affidamento diretto è stato elevato ad € 40.000,00, giusto art. 125 - 8° comma - ultimo periodo del D. L.vo n° 163/2006, elevato ad € 150.000,00, giusto D.L. 76/2020 convertito con Legge 129/2020 - art. 1- 2° comma - Lettera a (per quei casi in cui la Determina a Contrattare sia adottata entro il 31/12/2021 (i cui termini sono stati prorogati al 30/5/2023 con D.L. n° 77 del 31/5/2021 convertito con Legge n° 108 del 29/7/2021 - art. 51);

VISTO il Decreto Leg.vo n° 77 del 25/2/1995 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,

D E T E R M I N A

- 1) DI PRENDERE ATTO della Comunicazione della Direzione Lavori e della Richiesta di Liquidazione di un Primo Acconto sul I° SAL della Ditta Appaltatrice "CAVALLO COSTRUZIONI SRLS" pervenute in data odierna ed esplicitate in premessa;**
- 2) DI APPROVARE la Richiesta, della Ditta Cavallo in data 29/8/2022, di un Primo Acconto di € 42.000,00 + IVA, anche per il pagamento delle Ditte Subappaltatrici "Gruppo Magliocchetti srl" (per € 3.500,00) e "Art Tech srl" (per € 36.000,00);**
- 3) DI LIQUIDARE il Primo Acconto al I° SAL, a favore della Ditta Appaltatrice "CAVALLO COSTRUZIONI SRLS di EBOLI" di € 42.000,00 + IVA al 10%, tenendo conto della Delega di Pagamento a favore delle Ditte "GRUPPO MAGLIOCCHETTI SRL di Anagni" (Ditta esecutrice dei lavori di realizzazione opere) di € 3.500,00, e "ART TECH SRL di Villar Dora (Ditta fornitrice Maxi-Schermi) di € 36.000,00, previa presentazione di relative Fatturazioni;**
- 4) DI IMPUTARE, la spesa di cui al presente Atto, sui CAPITOLI nn° 4900 e 4910 RR.PP. 2020 del corrente Esercizio Finanziario;**
- 5) DI DARE ATTO che la presente Determinazione:**
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunitaria;

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;
- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"PROGRAMMAZIONE ED OPERE"
(Geom. Giuseppe Raponi)**